

様式 6

平成21年9月9日

独立行政法人
郵便貯金・簡易生命保険管理機構
理事長 殿

(団体名) 社団法人シャンティ国際ボランティア会

中間報告書

1 援助事業名(対象国・地域)

小学校の教室不足を解決するための校舎建設 (ラオス・ポリカムサイ県)

2 事業の進捗状況

実施計画上の進捗予定	中間報告時点での進捗状況
平成21年4月:小学校建設事前準備及び調整 5月:小学校着工 6月:小学校建設進捗状況確認 7月:小学校建設50%進捗状況確認 8月:小学校建設進捗状況確認	4月 ポリカムサイ県ターパバーツ郡ホアイルック村で小学校建設の準備を開始する。 ポリカムサイ県教育局、ターパバーツ郡教育局、ホアイルック村村長、村民、教員を集め、今回の学校支援事業の支援元である『国際ボランティア貯金寄附金』のポリシーを説明し、カウンターパートの意識を再確認した。また、住民参加型の一環である、村人による木材の調達を開始する。 7月末 村人による木材の調達が完了したことを確認し、調印式を行なった後、着工に入った。

注: 援助事業の進捗状況について、計画と対比した上で、進捗しているかどうかを数字で表せるものはできるだけ計数化し、具体的かつ詳細に記載してください。

3 スタッフ等の派遣状況

氏名	専門技能等	派遣期間	派遣内容
鈴木淳子	NGO勤務履歴5年	平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで 365日間	進捗管理
		月 日から 月 日まで 日間	
		月 日から 月 日まで 日間	
		月 日から 月 日まで 日間	

4 今後の活動予定

7月末に調印式を行なったのち、着工に入ったので、10月に50%進捗確認をし、12月には建設事業が完了する見込み。その後、家具(机、椅子、黒板)の搬入を行い、一方で、自己資金でPPA(保護者会)、及び教員に対して学校の管理・運営に関する研修会を実施する。

5 現地の人々の反響・意見

①木材の調達を担う村人より

「木材調達に予想外の時間をかけてしまったせいで、本事業に遅延が発生してしまったことを申し訳なく思っている。ご支援元の日本の国際ボランティア貯金ご関係者様に心よりお詫び申し上げます」。

②PPA(保護者会)より

「子どもたちを安心して学校に通わすことができます。この新しい校舎をご支援くださる国際ボランティア貯金様に心より感謝申し上げます。国際ボランティア貯金ご関係者皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます」。

③児童より

「あたらしい がっこうを たててくださって ありがとうございます。 おとうとも いもうとも、まだ ちいさいので がっこうに きていません とてもよろこんでいました」。

「あたらしいがっこうは、たくさんあめがふっても うるさくないと おにいちゃんがいていました。うれしいです。ありがとうございます。 がっこうをたててくださるかたがたのけんこうをねがいます」。



調印式の様子 ポリカムサイ県教育局局長、ターパバーツ郡教育局局長、村長他大勢の方々が集まり、調印式をおこないました。



村人自身で調達した木材です。これらの木材は建物の梁や天井等に使用されます。



着工後間もなくの様子。建物の基礎となる柱を固定するための穴の掘削作業から入ります。